RheinlandPfalz
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
LÄNDLICHER RAUM
RHEINPFALZ

PLAN NACH § 41 FLURBG

Plan über die gemeinschaftlichen und
öffentlichen Anlagen für die

Flurbereinigung

Bobenheim am Berg II

Bestandteil Nr. 2 Verzeichnis der Festsetzungen (VdF)
Projekt-Nr.: 41250

DLR: Rheinpfalz
Flurbereinigung n. §§ 1/37 FlurbG: Bobenheim am Berg II
41250

Verzeichnis der Festsetzungen

(1) Allgemeine Festsetzungen

Lfd. Nr.	Festsetzung
1	2
1	Ökologische Baubegleitung durch eine fachlich versierte, neutrale Person.
2	Bei den Bauarbeiten sind sind LAGA M20, TR Boden, § 12 BBodSchV, DIN 19731, DIN 18915 und DIN 18920 zu beachten.

DLR: Rheinpfalz
Flurbereinigung n. §§ 1/37 FlurbG: Bobenheim am Berg II
41250

Verzeichnis der Festsetzungen

(2) Öffentliche Verkehrsanlagen

Lfd. Nr.	Anlage Nr	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
- keine Festsetzungen -					

DLR: Rheinpfalz
Flurbereinigung n. §§ 1/37 FlurbG: Bobenheim am Berg II
41250

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
3.1	100	Befestigung eines vorhandenen Plasterweges zur Erhöhung der Tragfähigkeit.	RZ-W 18.4.1	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02. Der vorhandene Pflasterweg wird tlw. (ca 10 m) erhalten	TG
3.2	101	Neuanlage eines befestigten Weges mit Bindemittel	RZ-W 18.4.9	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
3.3	102	Befestigung eines vorhandenen Schotterweges zur Erhöhung der Tragfähigkeit.	RZ-W 18.4.12	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
3.4	103	Neuanlage eines Abstandsweges mit Einsaat ohne Ausbau, Breite 3 m.	ohne	V01: Beginn der Arbeiten 1.10. - 28.02.	TG
3.5	105	Befestigung eines vorhandenen Weges zur Verbesserung der Tragfähigkeit.	RZ-W 3.4.12	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
3.6	106	Neuanlage eines unbefestigten Wirtschaftsweges.	RZ-W 1.1.1	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
3.7	107	Neuanlage eines Abstandsweges mit Einsaat ohne Ausbau, Breite 3 m.	ohne	V01: Beginn der Arbeiten 1.10. - 28.02.	TG
3.8	108	Befestigung eines vorhandenen Weges zur Verbesserung der Tragfähigkeit.	RZ-W 3.4.1	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
3.9	109	Befestigung eines vorhandenen Weges zur Verbesserung der Tragfähigkeit.	RZ-W 3.4.12	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
3.10	110	Neuanlage eines Abstandsweges mit Einsaat ohne Ausbau, Breite 3 m.	ohne	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
3.11	111	Befestigung eines vorhandenen Weges zur Verbesserung der Tragfähigkeit.	RZ-W 3.4.1	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
3.12	112	Befestigung eines vorhandenen Weges zur Verbesserung der Tragfähigkeit.	RZ-W 3.4.1	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG

DLR: Rheinpfalz
Flurbereinigung n. §§ 1/37 FlurbG: Bobenheim am Berg II
41250

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
3.13	113	Neuanlage eines Abstandsweges mit Einsaat ohne Ausbau, Breite 3 m.	ohne	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
3.14	114	Neuanlage eines Abstandsweges mit Einsaat ohne Ausbau, Breite 3 m.	ohne	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
3.15	115	Neuanlage eines Abstandsweges mit Einsaat ohne Ausbau, Breite 3 m.	ohne	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
3.16	116	Neuanlage eines Abstandsweges mit Einsaat ohne Ausbau, Breite 3 m.	ohne	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
3.17	117	Neuanlage eines Abstandsweges mit Einsaat ohne Ausbau, Breite 3 m.	ohne	V01: Beginn der Arbeiten 1.10. - 28.02.	TG

DLR: Rheinpfalz
Flurbereinigung n. §§ 1/37 FlurbG: Bobenheim am Berg II
41250

Verzeichnis der Festsetzungen

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
4.1	400	Neuanlage eines Sicker- und Verdunstungsbeckens	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.2	500	Instandsetzung eines Durchlasses DN 400	RZ-G 1.2.1	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.3	600	Rekultivierung eines befestigten Weges ohne Bindemittel mit Geländeangleichung	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.4	601	Beseitigen eines Gewannenstoßes	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.5	602	Beseitigen eines Gewannenstoßes	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.6	603	Beseitigen eines Gewannenstoßes	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.7	604	Beseitigen eines Gewannenstoßes	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.8	605	Beseitigen eines Gewannenstoßes	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.9	606	Beseitigen eines Gewannenstoßes	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.10	607	Ausgleichsplanierung	-	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
4.11	608	Rekultivierung eines befestigten Weges ohne Bindemittel mit Geländeangleichung	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.12	609	Rekultivierung eines befestigten Weges ohne Bindemittel mit Geländeangleichung	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.13	610	Beseitigen eines Gewannenstoßes	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG
4.14	611	Beseitigen eines Gewannenstoßes	-	V01: Beginn der Bauarbeiten 1.10. - 28.02.	TG

DLR: Rheinpfalz
Flurbereinigung n. §§ 1/37 FlurbG: Bobenheim am Berg II
41250

Verzeichnis der Festsetzungen

(5) Landschaftspflege

Lfd. Nr.	Anlage Nr	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
5.1	700	Anlage eines Feldgehölzes	RZ-L 3.2.5	V01: Beginn der Herstellung 1.10. - 28.02.	TG
5.2	701	Anlage eines Feldgehölzes	RZ-L 3.2.5	V02: Herstellung 01.10 - 28.02. Verpflanzung von Traubenhyazinthen.	TG
5.3	702	Anlage eines Feldgehölzes	RZ-L 3.2.5	V01: Beginn der Herstellung 1.10. - 28.02.	TG
5.4	704	Anlage eines Magergrünlandsaumes.	RZ-L 4.1.1	V03: Herstellung der Ausgleichsfläche unmittelbar nach der Abräumung der Weinberge und vor Beginn der restlichen Baumaßnahmen. Beginn der Herstellung zwischen August und Februar. Breite 6 m.	TG
5.5	705	Anlage von Magergrünland.	RZ-L 4.1.1	V03 (CEF-Maßnahme): Herstellung der Ausgleichsfläche unmittelbar nach der Abräumung der Weinberge und vor Beginn der restlichen Baumaßnahmen. Beginn der Herstellung zwischen August und Februar.	TG
5.6	706	Anlage von Magergrünland.	RZ-L 4.1.1	V03 (CEF-Maßnahme): Herstellung der Ausgleichsfläche unmittelbar nach der Abräumung der Weinberge und vor Beginn der restlichen Baumaßnahmen. Beginn der Herstellung zwischen August und Februar.	TG
5.7	707	Anlage eines Magergrünlandsaumes.	RZ-GD 4.1.1	V03: Herstellung der Ausgleichsfläche unmittelbar nach der Abräumung der Weinberge und vor Beginn der restlichen Baumaßnahmen. Beginn der Herstellung zwischen August und Februar. Breite 8 m.	TG
5.8	708	Anlage eines Feldgehölzes	RZ-L 3.2.5	V01: Beginn der Herstellung 1.10. - 28.02.	TG
5.9	709	Aktion "Mehr Grün durch Flurbereinigung".	Aktion "Mehr Grün durch Flurbereinigung"	-	TG
5.10	710	Anlage eines überfahrbaren Gras- und Krautsaumes	#Autochthones Saatgut	V01: Beginn der Herstellung 1.10. - 28.02. Breite 2 m. Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme (PIK): Belassen der Vorgewende. Befahren möglich. Einmalige Mahd im August.	TG

DLR: Rheinpfalz
Flurbereinigung n. §§ 1/37 FlurbG: Bobenheim am Berg II
41250

Verzeichnis der Festsetzungen

(5) Landschaftspflege

Lfd. Nr.	Anlage Nr	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
5.11	711	Anlage eines überfahrbaren Gras- und Krautsaumes	#Autochthones Saatgut	V01: Beginn der Herstellung 1.10. - 28.02. Breite 2 m. Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme (PIK): Belassen der Vorgewende. Befahren möglich. Einmalige Mahd im August.	TG
5.12	1001	Beseitigung von Grünland.	Beseitigung einer Wiese mittlerer Standorte	V01: Beginn der Beseitigung 1.10. - 28.02.	TG
5.13	1002	Beseitigung eines Grasweges.	Beseitigung eines Grasweges	V01: Beginn der Beseitigung 1.10. - 28.02.	TG
5.14	1011	Beseitigung von Grünland.	Beseitigung einer Wiese mittlerer Standorte	V01: Beginn der Beseitigung 1.10. - 28.02.	TG
5.15	1012	Beseitigung von Grünland.	Beseitigung einer Wiese mittlerer Standorte	V01: Beginn der Beseitigung 1.10. - 28.02.	TG
5.16	1014	Beseitigung eines Saumes.	Beseitigung eines Gras- und Krautstreifens	V01: Beginn der Beseitigung 1.10. - 28.02.	TG
5.17	1016	Beseitigung eines Saumes.	Beseitigung eines Gras- und Krautstreifens	V02: Ausbau 1.10. - 28.02.	TG
5.18	1031	Beseitigung eines Grasweges.	Beseitigung eines Grasweges	V01: Beginn der Beseitigung 1.10. - 28.02.	TG

DLR: Rheinpfalz
Flurbereinigung n. §§ 1/37 FlurbG: Bobenheim am Berg II
41250

Verzeichnis der Festsetzungen

(6) Sonstiges

Lfd. Nr.	Anlage Nr	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
6.1	695	Hinweistafeln gemäß Informations- und Publikationsvorschrift	ohne	-	TG